



PREFEITURA DE
IPUEIRAS
nasce um novo tempo

SECRETARIA DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HÍDRICOS

OBJETO: COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS ESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE NOVA FÁTIMA E CHARITO.
LOCAL: DISTRITOS DE NOVA FÁTIMA E CHARITO, IPUEIRAS-CE
DATA: 08/07/2021
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 04/22
BDI: 23,19%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR ARENINHA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$)	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS
1.0	COBERTURA PARA A QUADRA DE NOVA FÁTIMA	R\$ 341.066,52	100,00%											
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.474,60	100,00%	R\$ 6.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.139,42	100,00%	R\$ 2.139,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 38.294,98	100,00%	R\$ 38.294,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.4	COBERTURA	R\$ 201.973,83	30,00%	R\$ 60.592,15	60,00%	R\$ 121.184,30	10,00%	R\$ 20.197,38	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.5	PINTURA	R\$ 43.831,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 43.831,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.6	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.532,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.532,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.864,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23.864,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.954,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14.954,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.0	COBERTURA PARA A QUADRA DE CHARITO	R\$ 341.066,52	100,00%											
2.1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.139,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.139,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 38.294,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 38.294,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.4	COBERTURA	R\$ 201.973,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 60.592,15	60,00%	R\$ 121.184,30	10,00%	R\$ 20.197,38
2.5	PINTURA	R\$ 43.831,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 43.831,49
2.6	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.532,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.532,80
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.864,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23.864,60
2.8	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.954,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14.954,80
TOTAL		R\$ 682.133,03												
TOTAL MENSAL			%	R\$ 107.504,15	15,76%	R\$ 121.184,30	17,77%	R\$ 112.381,07	16,47%	R\$ 107.504,15	15,76%	R\$ 121.184,30	17,77%	R\$ 112.381,07
TOTAL ACUMULADO			R\$	R\$ 107.504,15	R\$	R\$ 228.688,45	R\$	R\$ 341.066,52	R\$	R\$ 448.567,67	R\$	R\$ 569.751,96	R\$	R\$ 682.133,03

Antonio Igor M. de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 344038





PREFEITURA DE
IPUEIRAS
nasce um novo tempo

SECRETARIA DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HÍDRICOS

OBJETO: COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS ESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE NOVA FÁTIMA E CHARITO.

LOCAL: DISTRITOS DE NOVA FÁTIMA E CHARITO, IPUERAS-CE

DATA: 08/07/2021

TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 04/22

BDI: 23,19%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR ARENHADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$)	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	
1.0	COBERTURA PARA A QUADRA DE NOVA FÁTIMA	R\$ 341.066,52	100,00%												
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.474,60	100,00%	R\$ 6.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.139,42	100,00%	R\$ 2.139,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 38.294,98	100,00%	R\$ 38.294,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.4	COBERTURA	R\$ 201.973,83	30,00%	R\$ 60.592,15	60,00%	R\$ 121.184,30	10,00%	R\$ 20.197,38	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.5	PINTURA	R\$ 43.831,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 43.831,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.6	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.532,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.532,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.864,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23.864,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.8	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.954,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14.954,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
2.0	COBERTURA PARA A QUADRA DE CHARITO	R\$ 341.066,52	100,00%												
2.1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.139,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.139,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 38.294,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 38.294,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
2.4	COBERTURA	R\$ 201.973,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 60.592,15	60,00%	R\$ 121.184,30	10,00%	R\$ 20.197,38	
2.5	PINTURA	R\$ 43.831,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 43.831,49	
2.6	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.532,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.532,80	
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.864,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23.864,60	
2.8	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.954,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14.954,80	
TOTAL		R\$ 682.133,03													
TOTAL MENSAL			%	15,76%	R\$	R\$ 121.184,30	R\$	R\$ 112.381,07	R\$	R\$ 107.501,15	R\$	R\$ 121.184,30	17,77%	R\$	R\$ 112.381,07
TOTAL ACUMULADO			R\$	R\$ 107.501,15	R\$	R\$ 228.685,45	R\$	R\$ 341.066,52	R\$	R\$ 448.567,67	R\$	R\$ 569.751,96	R\$	R\$ 682.133,03	

Antonio Igor M. de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE: 344936

