

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	3
			2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	3
			3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCCESSO	3
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	1
			2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	1
			3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCCESSO	1
3	REVESTIMENTOS		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	1
			2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	1
			3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCCESSO	2
4	SERVIÇOS DIVERSOS		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	1
			2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	2
			3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCCESSO	3
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	2
			2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	3
			3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCCESSO	3
6	DRENAGEM PROFUNDA		2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	3
7	SERVIÇOS FINAIS		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	3
			2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	3
			3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCCESSO	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	70,55%	R\$ 421.154,02	70,55%	R\$ 421.154,02
2	15,58%	R\$ 92.991,84	86,13%	R\$ 514.145,86
3	13,87%	R\$ 82.820,01	100,00%	R\$ 596.965,87

Planilha de Levantamento Quantitativo											
N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 31.626,00					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	%CT	1	Administração Local	R\$ 31.626,00		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	48,00	R\$ 15.180,48
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	31,00	R\$ 9.804,06
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	21,00	R\$ 6.641,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 84.997,58					
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	36,00	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.599,32		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	12,00	R\$ 2.866,44
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	12,00	R\$ 2.866,44
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	12,00	R\$ 2.866,44
2.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	3,00	MÊS	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.290,06		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	1,00	R\$ 1.430,02
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	1,00	R\$ 1.430,02
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	1,00	R\$ 1.430,02
2.3	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	3,00	MÊS	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.005,05		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	1,00	R\$ 1.668,35
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	1,00	R\$ 1.668,35
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	1,00	R\$ 1.668,35
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	3,00	MÊS	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.128,10		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	1,00	R\$ 1.042,70
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	1,00	R\$ 1.042,70
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	1,00	R\$ 1.042,70
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	990,00	KM	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.405,30		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	330,00	R\$ 2.135,10
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	330,00	R\$ 2.135,10
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	330,00	R\$ 2.135,10
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	84.166,30	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.299,87		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	40.579,20	R\$ 14.608,51
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	26.490,10	R\$ 9.536,44
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	17.097,00	R\$ 6.154,92
2.7	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	33.666,52	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.269,88		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	16.231,68	R\$ 13.147,66
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	10.596,04	R\$ 8.582,79
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	6.838,80	R\$ 5.539,43
3	REVESTIMENTOS					R\$ 414.546,10					
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.277,74	M3	3	REVESTIMENTOS	R\$ 18.361,13		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	406,00	R\$ 5.834,22
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	529,80	R\$ 7.613,23
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	341,94	R\$ 4.913,68

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	44.349,72	M2	3	REVESTIMENTOS	R\$ 7.539,45		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	24.347,52	R\$ 4.139,08
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	9.744,00	R\$ 1.656,48
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	10.258,20	R\$ 1.743,89
3.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	13.466,61	M3	3	REVESTIMENTOS	R\$ 23.297,24		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	6.492,67	R\$ 11.232,32
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	4.238,42	R\$ 7.332,47
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	2.735,52	R\$ 4.732,45
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	28.734,51	M3XKM	3	REVESTIMENTOS	R\$ 89.364,33		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	8.700,18	R\$ 27.057,56
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	15.766,92	R\$ 49.035,12
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	4.267,41	R\$ 13.271,65
3.5	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	13.466,61	M3	3	REVESTIMENTOS	R\$ 27.471,89		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	6.492,67	R\$ 13.245,05
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	4.238,42	R\$ 8.646,38
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	2.735,52	R\$ 5.580,46
3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	15.143,94	M3	3	REVESTIMENTOS	R\$ 248.512,06		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	7.304,26	R\$ 119.862,91
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	4.762,22	R\$ 78.148,03
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	3.077,46	R\$ 50.501,12
4	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 4.881,65					
4.1	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	16.833,26	M2	4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.881,65		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	8.115,84	R\$ 2.353,59
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	5.298,02	R\$ 1.536,43
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	3.419,40	R\$ 991,63
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 28.147,00					
5.1	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2,00	UN	5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.131,08		2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	2,00	R\$ 1.131,08
5.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	29,00	UN	5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 9.528,82		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	12,00	R\$ 3.942,96
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	7,00	R\$ 2.300,06
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	10,00	R\$ 3.285,80
5.3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	31,00	UN	5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 17.487,10		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	12,00	R\$ 6.769,20
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	9,00	R\$ 5.076,90
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESO	10,00	R\$ 5.641,00
6	DRENAGEM PROFUNDA					R\$ 26.362,24					
6.1	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	2,00	UN	6	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 3.961,48		2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	2,00	R\$ 3.961,48
6.2	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	7,00	M	6	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 10.197,60		2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	7,00	R\$ 10.197,60

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	14,70	M3	6	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 10.906,08		2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	14,70	R\$ 10.906,08
6.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	31,92	M3	6	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 397,72		2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	31,92	R\$ 397,72
6.5	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	6,61	M3	6	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 899,36		2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	6,61	R\$ 899,36
7	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 6.405,30					
7.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	990,00	KM	7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.405,30		1	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS	330,00	R\$ 2.135,10
								2	TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS	330,00	R\$ 2.135,10
								3	TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO	330,00	R\$ 2.135,10

Planilha Orçamentária											
Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							R\$ 31.626,00	
1.1		Composição - COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	%CT	R\$ 242,83	R\$ 242,83	30,24 %	R\$ 316,26	R\$ 31.626,00	<input type="checkbox"/>
2			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 84.997,58	
2.1		Outros - SEINFRA C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	36,00	M2	R\$ 183,41	R\$ 183,41	30,24 %	R\$ 238,87	R\$ 8.599,32	<input type="checkbox"/>
2.2		Outros - SEINFRA C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	3,00	MÊS	R\$ 1.097,99	R\$ 1.097,99	30,24 %	R\$ 1.430,02	R\$ 4.290,06	<input type="checkbox"/>
2.3		Outros - SEINFRA C4996	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	3,00	MÊS	R\$ 1.280,98	R\$ 1.280,98	30,24 %	R\$ 1.668,35	R\$ 5.005,05	<input type="checkbox"/>
2.4		Outros - SEINFRA C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	3,00	MÊS	R\$ 800,60	R\$ 800,60	30,24 %	R\$ 1.042,70	R\$ 3.128,10	<input type="checkbox"/>
2.5		Outros - SEINFRA C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	990,00	KM	R\$ 4,97	R\$ 4,97	30,24 %	R\$ 6,47	R\$ 6.405,30	<input type="checkbox"/>
2.6		Outros - SEINFRA C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	84.166,30	M2	R\$ 0,28	R\$ 0,28	30,24 %	R\$ 0,36	R\$ 30.299,87	<input type="checkbox"/>
2.7		SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	33.666,52	M2	R\$ 0,62	R\$ 0,62	30,24 %	R\$ 0,81	R\$ 27.269,88	<input type="checkbox"/>
3			REVESTIMENTOS							R\$ 414.546,10	
Total:										R\$ 596.965,87	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.1	SINAPI - 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.277,74	M3	R\$ 11,03	R\$ 11,03	30,24 %	R\$ 14,37	R\$ 18.361,13	<input type="checkbox"/>
3.2	SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	44.349,72	M2	R\$ 0,13	R\$ 0,13	30,24 %	R\$ 0,17	R\$ 7.539,45	<input type="checkbox"/>
3.3	Outros - SICRO 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	13.466,61	M3	R\$ 1,33	R\$ 1,33	30,24 %	R\$ 1,73	R\$ 23.297,24	<input type="checkbox"/>
3.4	SINAPI - 93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	28.734,51	M3XKM	R\$ 2,39	R\$ 2,39	30,24 %	R\$ 3,11	R\$ 89.364,33	<input type="checkbox"/>
3.5	Outros - SEINFRA C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	13.466,61	M3	R\$ 1,57	R\$ 1,57	30,24 %	R\$ 2,04	R\$ 27.471,89	<input type="checkbox"/>
3.6	SINAPI - 96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	15.143,94	M3	R\$ 12,60	R\$ 12,60	30,24 %	R\$ 16,41	R\$ 248.512,06	<input type="checkbox"/>
4		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 4.881,65	
4.1	Outros - SEINFRA C3308	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	16.833,26	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,22	30,24 %	R\$ 0,29	R\$ 4.881,65	<input type="checkbox"/>
5		SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 28.147,00	
5.1	Outros - SICRO 5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2,00	UN	R\$ 434,23	R\$ 434,23	30,24 %	R\$ 565,54	R\$ 1.131,08	<input type="checkbox"/>
Total:									R\$ 596.965,87	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.2	Outros - SICRO 5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	29,00	UN	R\$ 252,29	R\$ 252,29	30,24 %	R\$ 328,58	R\$ 9.528,82	<input type="checkbox"/>
5.3	Outros - SICRO 5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	31,00	UN	R\$ 433,12	R\$ 433,12	30,24 %	R\$ 564,10	R\$ 17.487,10	<input type="checkbox"/>
6		DRENAGEM PROFUNDA							R\$ 26.362,24	
6.1	Outros - SICRO 804213	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	2,00	UN	R\$ 1.520,84	R\$ 1.520,84	30,24 %	R\$ 1.980,74	R\$ 3.961,48	<input type="checkbox"/>
6.2	Outros - SICRO 804181	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	7,00	M	R\$ 1.118,55	R\$ 1.118,55	30,24 %	R\$ 1.456,80	R\$ 10.197,60	<input type="checkbox"/>
6.3	Outros - SEINFRA C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	14,70	M3	R\$ 569,65	R\$ 569,65	30,24 %	R\$ 741,91	R\$ 10.906,08	<input type="checkbox"/>
6.4	Outros - SEINFRA C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	31,92	M3	R\$ 9,57	R\$ 9,57	30,24 %	R\$ 12,46	R\$ 397,72	<input type="checkbox"/>
6.5	Outros - SEINFRA C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	6,61	M3	R\$ 104,47	R\$ 104,47	30,24 %	R\$ 136,06	R\$ 899,36	<input type="checkbox"/>
7		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 6.405,30	
7.1	Outros - SEINFRA C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	990,00	KM	R\$ 4,97	R\$ 4,97	30,24 %	R\$ 6,47	R\$ 6.405,30	<input type="checkbox"/>
Total:									R\$ 596.965,87	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	



Usuário: FRANCISCO SOUTO DE VASCONCELOS JUNIOR
CPF: 049.509.243-62

Sair do Sistema

26/06/2024 09:25 - v.3.10.0-b13921316

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 912008

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

07.680.846/0001-69 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFE LAE SPA Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa

5300020210077 - SDRU/MDR - 2217 - Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - PROPONENTE ESPECÍFICO

Objeto

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Ação Orçamentária

22177K66

Programa de Trabalho

Município do Proponente

IPUEIRAS

Código IBGE do Município

2305902

UF do Proponente

CE

2. Dados do Instrumento

Número da Proposta

30160/2021

Código do Instrumento

912008

Data de Assinatura

22/09/2021

Valor Global

R\$ 816.368,00

Repasse

R\$ 815.468,00

Contrapartida

R\$ 900,00

Prazo de Execução

3 meses

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	07.680.846/0001-69 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	049.509.243-62 - FRANCISCO SOUTO DE VASCONCELOS JUNIOR	(88)36351-133	prefeituraiueiras@yahoo.com.br
Concedente	-	53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	126.175.552-91 - ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA	(21)94652-553	rbieler@farbitec.com

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1	— Pavimentação	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM IPUEIRAS-CE			84.166,30	M2	R\$ 596.368,90	R\$ 596,97	R\$ 596.965,87
1.1		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM IPUEIRAS-CE	Empreitada por Preço Global	TRECHO 01: SÃO PEDRO À BARROCAS TRECHO 02: BARROCAS À GROSSOS TRECHO 03: GROSSOS À BONSUCESSO			R\$ 596.368,90	R\$ 596,97	R\$ 596.965,87
Total Geral							R\$ 596.368,90	R\$ 596,97	R\$ 596.965,87
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 219.099,10	R\$ 303,03	R\$ 219.402,13

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM IPUEIRAS-CE	R\$ 596.965,87	—				
			1	SET/2024	70,55%	70,55%	R\$ 421.154,02
			2	OUT/2024	15,58%	86,13%	R\$ 514.145,86
			3	NOV/2024	13,87%	100,00%	R\$ 596.965,87

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela		Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SET/2024	— Investimento	70,55%	70,55%	R\$ 421.154,02
		Repasse	70,48%	70,48%	R\$ 420.732,86
		Contrapartida	0,07%	0,07%	R\$ 421,16
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	OUT/2024	— Investimento	15,58%	86,13%	R\$ 514.145,86
		Repasse	15,56%	86,04%	R\$ 513.631,71
		Contrapartida	0,02%	0,09%	R\$ 514,15
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	NOV/2024	— Investimento	13,87%	100,00%	R\$ 596.965,87
		Repasse	13,86%	99,90%	R\$ 596.368,90
		Contrapartida	0,01%	0,10%	R\$ 596,97
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	11/06/2024	11/06/2025	Licença de Instalação	1-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM IPUEIRAS-CE

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
054.961.683-76	ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUSA	Engenharia	344038	CE20221045071	24/08/2022
				CE20231305360	31/10/2023

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

conforme aspectos deste parecer